

RELATÓRIO SEMANAL

Semana do dia 24 ao dia 28 de fevereiro de 2025



Scan para todos os relatórios

VISÃO GERAL

Este relatório consiste em um resumo do acompanhamento técnico e apontamentos realizado pelo **Eng. Douglas Ariel M. Leão CREA 17131 DRO.** É de total responsabilidade da empresa **KQUEIROZ** a análise do relatório e com isso tomar as decisões cabíveis para as próximas atividades.

APONTAMENTOS - OBRA SORAIA

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Atividades	Status no ato da visita	Notas
Assentamento de blocos de concreto para execução do muro de divisa.	Em andamento	Aferição do assentamento em blocos de concreto
Reunião alinhamento com assuntos: <ul style="list-style-type: none">Rendimento do assentamento;Qualidade do acabamento da argamassa de assentamento.Execução de projetosTraço de concreto	Finalizado	Reunião de alinhamento com encarregado Sr. Antonildo

APONTAMENTOS EM REUNIÃO PRESENCIAL

Questão	Atribuído a	Status
<p>Alinhamento com encarregado da obra onde foi discutido sobre difficuldade do assentamento e rendimento do serviço.</p> <p>Reafirmando a necessidade de seguir com boa qualidade e padronização o assentamento dos blocos com a argamassa frisada e galgada para garantir fins estético do muro.</p> <p>Comunicação da importância de seguir com fidelidade os projetos da obra.</p> <p>Importância de realizar todas as etapas com qualidade e seguir com fidelidade traço de concreto especificado pelo projeto.</p> <p>Ficou firmado compromisso de fornecer para o encarregado a padronização de padiola de areia e brita e traços de concreto.</p> <p>Também frisado a importância de se ter um vibrador de concreto em obra ou pelo menos nas etapas de concretagem para garantir qualidade de adensamento do concreto.</p>	Encarregado Sr. Antonildo	Resolvido ▾

APONTAMENTO SEMANAS ANTERIORES EM REUNIÃO PRESENCIAL

Questão	Atribuído a	Status
NA	NA	Resolvido ▾
NA	NA	Resolvido ▾



OBSERVAÇÕES EXTRAS RELEVANTES

- COMPROMISSO DE ENVIO DA EMPRESA DO TRAÇO DE CONCRETO PADRÃO E PADRONIZAÇÃO DE PADIOLA.



Imagem 01 - perspectiva geral canteiro de obras





Imagem 03 - detalhe argamassa assentamento e acabamento estético

CONCLUSÃO RELATÓRIO E DEFINIÇÕES PARA PRÓXIMAS SEMANAS

Dadas as orientações deste projeto, será aguardado a conclusão das orientações ou questionamentos contrários a decisão para tomada de decisão da empresa.

Autor do relatório: Eng. Douglas Ariel M. Leão - CREA 17131 DRO