

# RELATÓRIO SEMANAL

Semana do dia 03 ao dia 07 de março de 2025



Scan para todos os relatórios

## VISÃO GERAL

Este relatório consiste em um resumo do acompanhamento técnico e apontamentos realizado pelo **Eng. Douglas Ariel M. Leão CREA 17131 DRO.** É de total responsabilidade da empresa **KQUEIROZ** a análise do relatório e com isso tomar as decisões cabíveis para as próximas atividades.

## APONTAMENTOS - OBRA SORAIA

### ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Atividades	Status no ato da visita	Notas
Assentamento de blocos de concreto para execução do muro de divisa.	Em andamento ▾	Aferição do assentamento em blocos de concreto
Reunião alinhamento com assuntos: <ul style="list-style-type: none"><li>Cobrimento de elementos de concreto armado</li><li>Padronização de traço e padiola</li><li>Análise pranchas de formas de fundações e baldrames</li><li>Procedimentos corretos executivos</li><li>Cobrança do uso de EPI</li><li>Orientações de uso e operação de equipamentos</li></ul>	Finalizado ▾	Reunião de alinhamento com encarregado Sr. Antonildo e Eng. Robson

### APONTAMENTOS EM REUNIÃO PRESENCIAL

Questão	Atribuído a	Status
<p>Alinhamento com encarregado da obra onde foi discutido sobre a <b>necessidade de uso de espaçadores para elementos de pilares e vigas de concreto armado para garantir o cobrimento adequado da armadura inserida no concreto.</b></p> <p>Reafirmando a necessidade de seguir com boa <b>qualidade e padronização a fabricação in-loco do concreto com traço correto e padronização de padiola.</b></p> <p>Comunicação com Eng. Robson a necessidade de <b>cotas adicionais nos projetos de gabarito e fundações</b> para eixos dos pilares para facilitar locação e posicionamento de arranques corretamente.</p> <p>Importância de realizar compactação do fundo das sapatas e a utilização de concreto magro.</p> <p>Ficou firmado compromisso de fornecer para a equipe os EPI's necessários e orientado mestre de obras a cobrança dos colaboradores no uso.</p>	Encarregado Sr. Antonildo e Eng. Robson	Resolvido ▾

## APONTAMENTO SEMANAS ANTERIORES EM REUNIÃO PRESENCIAL A SEREM RESOLVIDOS

Questão	Atribuído a	Status
Uso e fornecimento completo de EPI's	Kleyson	Pendente ▾
Impressão para o canteiro de obras de padronização de traço de concreto inclusive com volume de água e tamanhos de padiola.	Eng. Robson	Pendente ▾



### OBSERVAÇÕES EXTRAS RELEVANTES

- NA



Imagem 01 - muro lado direito sendo finalizado assentamento



Imagem 02 - Perspectiva geral da obra



Imagem 03 - muro lado esquerdo em processo de assentamento

## CONCLUSÃO RELATÓRIO E DEFINIÇÕES PARA PRÓXIMAS SEMANAS

Dadas as orientações deste projeto, será aguardado a conclusão das orientações ou questionamentos contrários a decisão para tomada de decisão da empresa.